



Lac-Beauport, le 6 novembre 2017

AVIS AUX RÉSIDENTS

SECTEUR DU MONT CERVIN

Mise à jour des travaux en date du 6 novembre 2017

Chère résidente,

Cher résident,

Nous prenons très au sérieux les conditions générées par la surabondance de pluie des derniers jours sur les chemins en chantier dans le secteur du mont Cervin et sur vos propriétés. Sachez que la Municipalité travaille en étroite collaboration avec l'entrepreneur responsable du projet afin de régler les situations problématiques, au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Voici le calendrier de travail pour la semaine du 6 au 10 novembre :

Dynamitage

- Fin du dynamitage sur le chemin du Sous-Bois;
- Poursuite du dynamitage sur chemin des Tisons;
- Début du dynamitage sur le chemin des Sittelles jusqu'à l'intersection de la montée du Cervin afin de donner l'accès complet à la circulation. Le dynamitage du chemin des Sittelles reprendra une fois que le dynamitage sur le chemin des Tisons sera terminé.

Pose de conduites

- Début de la pose de conduites sur le chemin de la Randonnée, le chemin du Sous-Bois et le chemin des Tisons;
- Fin de la pose de conduites sur la montée du Cervin et sur la montée de l'Érablière.

Travaux préparatoires et pavage

- Nivèlement, compaction et fondation de la structure de la chaussée sur le chemin de la Sapinière, le chemin de la Rencontre (entre Sapinière et Randonnée), le chemin des Prêles, la montée de l'Érablière (jusqu'à des Prêles) et le chemin du Ruisseau, si les travaux avancent rapidement.

Poste de pompage

- Coffrage et fondation du poste de pompage sur le chemin du Ruisseau, si la température le permet.

Finition des arrières

- Poursuite de la finition des arrières sur le chemin de la Cornière, le chemin de l'Âtre, le chemin du Meneau, le chemin du Chenet, le chemin du Rouet et le chemin du Brasier.

Si vous avez des questions relatives à cet avis, vous êtes invité à contacter la Municipalité en appelant au (418) 849-7141, poste 243.

La Municipalité de Lac-Beauport